



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

MINAS GERAIS

Ofício nº 04/2026 – Secretaria Municipal de Obras Públicas / Setor de Engenharia

Itaú de Minas, 03 de março de 2026.

Ao

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas e Senhores Vereadores

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 05/2026 – Situação das empresas quanto aos prazos e cumprimento dos cronogramas das obras

Em atenção ao Requerimento nº 05/2026, de autoria do Vereador Dyonatan Costa, que solicita informações detalhadas acerca da situação das empresas contratadas quanto ao cumprimento dos prazos e cronogramas físicos das obras municipais indicadas, a Secretaria Municipal de Obras Públicas, por meio do Setor de Engenharia, apresenta os esclarecimentos técnicos e jurídicos que seguem:

I. Reforma das Unidades Básicas de Saúde – PSF 1, PSF 4 e PSF 5

As intervenções encontram-se sob fiscalização contínua.

- Houve ajustes pontuais no cronograma físico;
- O prazo contratual global permanece vigente;
- As medições seguem critérios técnicos estabelecidos;
- Não há inadimplemento contratual configurado.

II. Construção da Praça no Bairro Alvorada

A obra encontra-se em fase administrativa preparatória.

- Aguarda-se a liberação formal de recurso;
- A Ordem de Serviço ainda não foi emitida;
- Não houve início de execução material.

Dessa forma, inexistente descumprimento de cronograma ou atraso imputável à contratada.

III. Reforma da Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli

A obra encontra-se em execução.

- Houve necessidade de ajustes técnicos;
- Foi formalizado aditivo de prazo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

MINAS GERAIS

- A execução segue conforme programação atualizada.
-

IV. Reforma do Poliesportivo Tancredo Neves

O empreendimento aguarda início formal.

- Processo administrativo regular;
 - Ordem de Serviço pendente;
 - Execução ainda não iniciada.
-

V. Construção das UBS Tipo II – PSF IV e PSF 3

As obras apresentam pequena divergência no avanço físico mensal.

- Decorrente de ajustes técnicos e inclusão de serviços;
 - Impacto do período chuvoso;
 - Prazo contratual global vigente.
-

VI. Reforma da Escola Municipal Itaú de Minas

Parte 1:

- Em fase de encerramento contratual.

Parte 2:

- Em tramitação para novo procedimento licitatório.
-

VII. Construção do CEMEI e Quadra Coberta

CEMEI:

- Em fase de adequação junto ao FNDE.

Quadra:

- Em fase preparatória para licitação.
-

Esclarece-se que eventuais ajustes de cronograma decorrem de fatores técnicos e administrativos inerentes à execução de obras públicas, sendo devidamente formalizados e acompanhados conforme a legislação vigente.

Reitero que todas as obras encontram-se sob fiscalização permanente do Setor de Engenharia, garantindo a correta aplicação dos recursos públicos, a regularidade contratual e o cumprimento das metas estabelecidas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS MINAS GERAIS

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.

Atenciosamente,

Milena de Lima Valentino
Coordenadora do Setor de Engenharia
engenharia8@itaudeminas.mg.gov.br